

**01.10.2017 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति / Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.10.2017**

**राज्य वार / State-Wise**

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.10.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.10.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh</b>										
1	Tenali ('A' Type + 09 SQ + BW)	1600.94	05.10.2015	H5CL	17.02.16	48%	16.08.17	820.00	780.94	work in progress
<b>अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh</b>										
2	Miaop (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.15	20%	28.02.18	500.00	1883.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
3	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.16	4%	March, 2018	120.00	2311.81	Slow Progress due to N.E. Region problem
<b>असम / Assam</b>										
4	Golaghat (A-I+11 SQ+BW)	1885.41	08.05.2014	CPWD	27.04.15	85%	26.10.16	1520.00	365.41	Delay/slow progress due to shortage of fund. TDC-31.10.2017
5	Haflong ('A' Type + 09 SQ)	1751.23	15.12.2010	CPWD	13.08.13	96%	03.02.15	1720.00	31.23	Initial delay due to land dispute.
6	Tamulpur ('A'-SB+9 SQ+BW)	2196.62	12.09.2014 24.04.2015	CPWD	07.10.15	85%	06.04.17	1720.00	476.62	T.D.C-15.12.17. Slow Progress due to shortage of fund
7	Rangiya (B- Type+58 + B/w)	2084.95	01.09.2016	AP PWD	16.01.17	6%	31.08.18	420.00	1664.95	Work in progress.
<b>बिहार / Bihar</b>										
8	Aniwan, Jehanabad ('B'-Type+09 SQ + BW)	2679.99	04.12.2014	CPWD	19.08.15	67%	18.02.17	1120.00	1559.99	Initial delay due to land dispute. TDC-30.06.2017
9	Araria ('A'-Type+09 SQ + BW)	1535.45	25.03.2015	CPWD	02.04.16	70%	01.04.17	1120.00	415.45	Slow progress by CPWD. TDC-31.10.17.
10	Betia ('A'- Type+BW)	1301.66	24.06.2014	HSCL	25.07.14	90%	31.01.16	1120.00	181.66	Due to Bandh & Ban on sand. TDC-30.06.2017
11	Sasaram ('C'- Type+SQ+BW)	2584.79	07.12.2015 05.05.2016 (R.)	HSCL	24.08.16	34%	23.02.18	1020.00	1564.79	Initial delay due to delay in providing of encroachment free site.
12	Sheohar ('A'- Type+BW)	1408.15	12.06.2012	CPWD	23.03.13	90%	22.07.14	1370.00	38.15	Delay due to Naxal affected area.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.10.2017 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 01.10.2017	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Bela ('A'- Type+095Q+BW+Cov. CC)	2001.95	22.11.2016	CPWD	...	...	...	20.00	1981.95	Work recently sanctioned and at tender stage.
14	Harnaut ('A' Type+095Q+BW)	2015.01	16.05.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1995.01	
<b>छत्तीसगढ़ / Chhatisgarh</b>										
15	Narayanpur ('A'-Type+09 5Q + BW)	1694.01	20.06.2016 01.03.2017	BBJ&JCC	30.05.17	3%	Aug, 2018	220.00	1474.01	Delay on the part of Constrction Agency in completing the formalities. Go ahead approval given on 01.03.17
16	Rajnandgaon ('A'-Type+5B+09 5Q + BW)	1625.93	24.08.2016	CPWD	17.12.16	40%	16.12.17	720.00	905.93	work in progress. Shortage of funds.
17	Hasaud (Janjgir) ('A'-Type+5B+09 5Q + BW)	1597.03	01.09.2016	CPWD	24.11.16	36%	23.11.17	620.00	977.03	work in progress
18	No. 4 BCPP Korba ('A'-Type+5B+09 5Q + BW)	1586.32	01.09.2016	CPWD	24.11.16	32%	23.11.17	620.00	966.32	work in progress
<b>दिल्ली / Delhi</b>										
19	Sec.-5, Nareia ('B' Type)	2035.00	04.05.2007 07.08.2013	CPWD	21.05.15	93%	10.11.16	1220.00	815.00	TDC - 30-09-2017.
20	Sec.-22, Rohini ('B' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD	.....	Work yet to start	.....	25.00	721.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demollishion of temporary structure awaited
21	Sec.-28, Rohini ('B' Type 5/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	.....	0%	.....	20.00	1780.62	Delay in approval of Drawings by MCD.
<b>गुजरात / Gujarat</b>										
22	Dahod ('A' Type + 09 5Q + BW)	1589.37	09.06.2015	CPWD	26.07.16	45%	25.10.17	820.00	769.37	Initial delay on the part of CPWD.
23	Jetpur ('A-1' Type + 09 5Q + BW)	1252.79	27.05.2015	CPWD	22.07.16	70%	21.10.17	620.00	632.79	Initial delay on the part of CPWD.
24	Viramgaon ('A-1' Type + BW)	1225.36	15.07.2014 08.10.2014 (R)	CPWD	21.09.15	48%	20.09.16	620.00	605.36	Initial delay due to land problem.
<b>हरियाणा / Haryana</b>										
25	Bhakli ('B' Type + BW)	1621.43	14.11.2013 25.09.2014	MTDC	15.11.14	85%	14.11.16	1220.00	401.43	Delay on the part of Agency. TDC-25.06.2017

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.10.2017 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 01.10.2017	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	No.3 Faridabad ('B' Type SB+ 9SQ+BW)	2018.22	01.03.2017	DHPD	.....	.....	.....		2018.22	Recently Sanctioned
27	Budayan (Jind) ('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	.....	.....	.....	20.00	1923.68	
<b>हिमाचल प्रदेश / Himanchal Pradesh</b>										
28	Saloh ('A' Type + 09 SQ)	1620.95	21.06.2017	BSNL	.....	.....	.....		1620.95	
<b>जम्मू एवं कश्मीर / Jammu &amp; Kashmir</b>										
29	B.S.F Bandipur ('A-1' Type + SB+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	....	....	....	220.00	1386.94	Work is at tender stage.
30	Kargil (A - Type BW)	1372.63	01.03.2013	CPWD	15.08.14	80%	14.08.17	1120.00	252.63	Delay due to J&K Problem. TDC-1.10.17
31	Kathua ('A' Type+09 SQ+BW)	2097.54	29.09.2014	CPWD	22.07.15	83%	13.10.16	1620.00	477.54	Delay due to J&K Problem. TDC-01.12.17
32	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	....	....	....	220.00	1797.63	Work at tender stage.
<b>झारखण्ड / Jharkhand</b>										
33	Godda ('A' Type + D9 SQ + BW)	1773.64	15.07.2015	CPWD	24.11.15	73%	23.11.16	1020.00	753.64	TDC- 30.11.2017.
34	Jamtara ('A' Type + 11 SQ + BW)	1852.62	22.05.2014	CPWD	06.12.14	100%	05.12.15	1720.00	132.62	Work almost completed. TDC-31.05.2017.
35	Madhupur ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1135.39	26.05.2014	CPWD	24.12.14	100%	23.12.15	970.00	165.39	Work almost completed. TDC-31.05.2017.
<b>कर्नाटक / Karnataka</b>										
36	Chamrajnagar ('A' Type + 09 SQ + BW)	1725.87	27.05.2015 23.02.2016	H5CL	10.12.15	67%	10.03.17	1420.00	305.87	Shortage of funds. TDC-03.09.2017
37	Karwar (B- Type + 8/w)	1944.56	09.01.2015 03.05.2017	MES	20.01.15	92%	19.05.17	1920.00	24.56	work in progress
38	Kodagu ('A-1' Type+09 SQ+ BW)	1267.79	20.10.2015	CPWD	18.10.16	44%	17.04.18	820.00	447.79	Work in progress. TDC-15.04.18

क्र० संख्या / Sl. No	क्र० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.10.2017 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 01.10.2017	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Koppal ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014 23.02.2016	HSCL	10.12.15 12.03.16	34%	12.06.17	620.00	1093.94	Initial delay on account of dispute on land boundaries.
40	Shimoga ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1728.14	27.08.2014 29.12.2015 (R.)	HSCL	03.11.15	90%	03.02.17	1620.00	108.14	Shortage of funds. TDC-31.08.2017
41	Haveri ('A'- Type+09 SQ+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	...	...	...	0.00	2061.80	Delay in completing the formalities by agency
42	Chikodi ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	10.08.17	1%	10.02.19	220.00	1490.97	Work recently sanctioned
<b>केरल/Kerala</b>										
43	Ezhimala ('A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	ME5	17.08.17	Just started	17.07.19	20.00	1971.24	Delayed on the part of ME5.
44	Kanhagad ('A' Type+ 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.16	17%	28.12.17	620.00	1615.49	Delay due to dispute. DRT-28.12.2017
45	Kollam ('B' Type + BW)	2636.35	26.03.2014	CPWD	20.05.15	77%	19.08.16	2170.00	466.35	TDC-05.09.2017 Shortage of funds.
46	KPA, Ramavarmapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of cent. courtyard)	2664.40	20.07.2016	CPWD	20.05.17	...	13.08.17	320.00	2344.40	Work at tender stage.
47	SAP, Trivandrum ('B' Type + BW)	2170.18	22.05.2014	CPWD	23.03.16	58%	15.06.17	1220.00	950.18	Slow progress due to shortage of funds. TDC- 30.10.2017
48	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of central courtyard)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Delay on the part of construction agency in completing the formalities.
<b>लक्षदीप /Lakshdeep</b>										
49	Kavarati ('A+' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.16	50%	04.08.17	1420.00	905.64	Initial slow progress. Now progressing well
<b>मध्य प्रदेश /Madhya Pradesh</b>										
50	Betul ('A'- Type SB +09 sq +BW +Covering of courtyard)	1647.29	20.07.16	CPWD	02.12.16	32%	01.02.18	620.00	1027.29	Slow progress /Shortage of funds

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.10.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.10.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Chaurai ('A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.16	35%	24.03.17	420.00	864.56	Slow progress /Shortage of funds
52	No.2 Chhindwada ('A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov.df Court Yard)	1462.89	21.07.16	CPWD	01.01.17	18%	31.12.17	620.00	842.89	Work is being started shortly
53	Datia ('B'- Type SB +09 SQ +BW Covering of central courtyard)	1934.54	21.7.16	CPWD	27.12.16	49%	26.03.18	820.00	1114.54	Work started
54	Dindori ('A'- Type SB +09 SQ +8W Covering of courtyard)	1604.72	21.7.16	CPWD	01.01.2017	23%	31.12.17	620.00	984.72	Work started
55	No.-2, Rewa Balance work of SB + BW	679.20	29.04.2015	CPWD	25.01.16	95%	24.01.17	675.00	4.20	School building stand completed accepted disputed portion of 8/W.
56	No.-2, Satna ('A'- Type+SQ+BW)	1926.35	07.12.2015 20.12.2016	UPJN	03.01.17	17%	02.01.19	420.00	1506.35	work in progress
57	Sheopur ('A'- Type+8W)	1247.00	08.11.2012	CPWD	28.12.14	85%	28.12.15	940.00	307.00	Delay on account of slow progress & shortage of funds. TDC-June 2017
58	Tikamgarh ('A'- Type SB+09SQ+ BW+ Covering of Courtyard)	1390.21	20.07.16	CPWD	01.01.2017	40%	26.12.2017	420.00	970.21	Work is started.
59	Harda ('A'- Type+9SQ+8W)	1651.25	19.09.2016	FEOD	...	0%	...	0.00	1651.25	Delay in completion of formalities by agency
60	Malanjkhand ('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1831.62	28.06.2017	UPJN	...	0%	...	0.00	1831.62	Delay in completion of formalities by agency
<b>महाराष्ट्र / Maharashtra</b>										
61	Nanded ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2276.52	19.05.2016 08.09.2016 (R)	UPJN	15.09.16	45%	14.09.18	1020.00	1256.52	work in progress.
62	B5F, Chakur ('A' Type+ 09 SQ + BW)	1794.90	01.03.2017	UPJN	21.03.17	20%	20.03.2019	420.00	1374.90	Work started
<b>मिजोरम / Mizoram</b>										
63	Champai ('A-' Type+ 09 SQ + BW)	2276.52	18.02.2015	CPWD	10.07.16	35%	01.03.18	1020.00	1256.52	N.E. Region problem
64	Lunglai ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	...	...	...	20.00	2365.37	Go-ahead approval given on 02.05.2017.

क्र० संख्या / Sl. No	क्र० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.10.2017 तक निमुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.10.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ओडिशा / Odisha</b>										
65	Nayagarh ('A'- Type, SB +09 SQ+ BW + Covering of Courtyard)	1639.01	28.07.16	CPWO	13.12.16	35%	12.12.17	220.00	1419.01	Work in progress
66	No. 2 Sambalpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1646.17	20.06.2016 28.02.2017	88J&JCC	14.04.17	11%	Aug, 2018	220.00	1426.17	Work in progress
67	Mahuldiha ('A' Type + 09 SQ )	1605.28	07.04.17	CPWO	...	...	...	20.00	1585.28	Work Sanctioned recently.
68	Aska ('A' Type S8+ 09 SQ+BW )	1701.86	16.05.17	CPWD	...	...	...	20.00	1681.86	Work Sanctioned recently.
<b>पंजाब / Punjab</b>										
69	Mohali (B-Type Schl. Bldg + BW)	2222.00	23.03.2015	DHPD	08.06.15	100%	07.06.17	2200.00	22.00	work in progress
70	Reonaucha (B-Type + 09 SQ + 8W)	2359.12	26.06.2015	CPWD	08.07.16	78%	30.09.17	1120.00	1239.12	slow progress due to Shortage of funds.
<b>पुडुचेरी / Puducherry</b>										
71	Mahe ('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	05.10.17	2%	31.12.2017	220.00	1617.52	Matter is being resolved by Principal. Work suspended due to intervention of local public.
<b>राजस्थान / Rajasthan</b>										
72	Chittorgarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1715.88	29.04.2015	CPWO	20.01.16	99%	19.07.17	1120.00	595.88	slow progress due to Shortage of funds.
73	Hanumangarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1605.31	06.10.2015 28.06.2016 (R.)	HSCL	23.11.16	37%	23.05.18	620.00	985.31	work in progress
74	Jalore ('B' Type + 09 SQ + BW)	2028.68	19.07.2016	UP5CIDCD	27.09.16	27%	31.03.18	620.00	1408.68	work in progress. TOC- 31.07.18
75	Devgarh ('A' Type S8 + 09 SQ )	1436.72	16.05.2017	CPWO	...	...	...	20.00	1416.72	work in progress
76	Tonk ('A-1' Type S8 + 09 SQ )	1011.80	21.06.2017	CPWD	...	...	...	20.00	991.80	

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.10.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.10.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	B	9	10	11
<b>तमिलनाडु / Tamilnadu</b>										
77	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 5Q + BW)	1835.59	02.11.2015	MES	...	...	...	20.00	1815.59	Delay on the part of MES
78	Perambalur ('A' Type + 09 5Q + BW + Courtyard covering)	1874.02	20.07.16	CPWD	...	...	...	320.00	1554.02	Tender action in hand
<b>तेलंगाना / Telangana</b>										
79	Karimnagar ('A' Type + BW)	1040.75	14.01.2015	CPWD	27.10.15	97%	21.08.16	920.00	120.75	Work delayed due to shortage of funds. TDC-15.05.2017
80	Miryalguda ('A' Type + 09 5Q + BW)	1525.03	23.02.2016	H5CL	10.03.16	33%	09.03.17	820.00	705.03	work in progress. Initial delay due to land problem. TDC-30.11.17
81	Sirsilla ('A' Type SB+ 09 5Q + BW)	1651.61	16.03.2017	H5CL	...	...	...	...	1651.61	Work Sanctioned recently.
<b>उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh</b>										
82	Deoria ('A' Type + 09 5Q + BW)	1415.74	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	1345.74	Encroachment on land.
83	Etah ('A' Type + 11 5Q + BW)	1592.42	04.09.2014	CPWD	04.06.15	94%	03.09.16	1320.00	272.42	Dispute on land boundaries. TDC - 30.04.2017
84	No.-2, Gorakhpur ('B' Type +09 5Q + BW)	1712.12	16.07.2015	CPWD	02.01.16	92%	01.07.17	1620.00	92.12	Slow progress due to shortage of funds.
85	Hardoi ('B' Type + 09 5Q + BW)	1867.46	15.07.2015 27.12.2015(R)	UP5CI0CO	08.01.16	78%	07.07.17	1620.00	247.46	Work in progress . TDC-30.09.2017
86	Shivgarh ('A' Type + BW)	1185.16	10.03.2015	UPJN	20.05.15	88%	31.12.16	1170.00	15.16	Initial delay due to dispute on land. TDC- July 2017
87	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 5Q + BW)	1369.52	24.11.2014	H5CL	25.05.15	B/W work done	10.11.16	220.00	1149.52	work stopped due to dispute on land boundary.
88	Sharawasti ('A' Type + 09 5Q + BW)	1585.12	20.06.2016 07.04.2017	BBJ&JCC	...	...	...	0.00	1585.12	GO-ahead approval given.

