

01.05.2017 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति / Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.05.2017

राज्य वार / State-Wise

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh										
1	Tenali ('A' Type + 09 SQ + BW)	1780.63	27.05.2015	HSLC	17.02.16	29%	16.08.17	420.00	1360.63	work in progress
अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh										
2	Miao (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.15	15%	28.02.18	300.00	2083.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
3	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.16	4%	March, 2018	120.00	2311.81	Slow Progress due to N.E. Region problem
असम / Assam										
4	Golaghat (A-I+11 SQ+BW)	1885.41	08.05.2014	CPWD	27.04.15	78%	26.10.16	1120.00	765.41	Delay/slow progress due to shortage of fund
5	Haflong ('A' Type + 09 SQ)	1751.23	15.12.2010	CPWD	13.08.13	96%	03.02.15	1620.00	131.23	Initial delay due to land dispute.
6	Tamulpur ('A'-SB+9 SQ+BW)	2196.62	12.09.2014 24.04.2015	CPWD	07.10.15	70%	06.04.17	920.00	1276.62	T.D.C-15.12.17. Slow Progress due to shortage of fund
7	Rangiya (B- Type+SB + B/w)	2084.95	01.09.2016	AP PWD	16.01.17	3%	31.08.18	220.00	1864.95	Work in progress.
बिहार / Bihar										
8	Aniwan, Jehanabad ('B'-Type+09 SQ + BW)	2679.99	04.12.2014	CPWD	19.08.15	52%	18.02.17	920.00	1759.99	Initial delay due to land dispute. TDC-30.06.2017
9	Araria ('A'-Type+09 SQ + BW)	1535.45	25.03.2015	CPWD	02.04.16	50%	01.04.17	520.00	1015.45	Slow progress by CPWD. TDC-July 2017
10	Betia ('A'- Type+BW)	1301.66	24.06.2014	HSLC	25.07.14	90%	31.01.16	1120.00	181.66	Due to Bandh & Ban on sand. TDC-30.06.2017
11	Sasaram ('C'- Type+SQ+BW)	2584.79	07.12.2015 05.05.2016 (R.)	HSLC	24.08.16	18%	23.02.18	220.00	2364.79	Initial delay due to delay in providing of encroachment free site.
12	Sheohar ('A'- Type+BW)	1408.15	12.06.2012	CPWD	23.03.13	70%	22.07.14	1220.00	188.15	Delay due to Naxal affected area.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Bela ('A'- Type+09SQ+BW+Cov. CC)	200.95	22.11.2016	CPWD	20.00	1981.95	Work recently sanctioned and at tender stage.
छत्तीसगढ़ / Chhatisgarh										
14	Narayanpur ('A'-Type+09 SQ + BW)	1594.01	20.06.2016 01.03.2017	BBJ&JCC	...	0%	...	20.00	1778.22	Delay on the part of Constrction Agency in completing the formalities. Go ahead approval given on 01.03.17
15	Rajnandgaon ('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1525.93	24.08.2016	CPWD	17.12.16	1%	16.12.17	120.00	1505.93	work in progress. Shortage of funds.
16	Hasaud (Janjgir) ('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1597.03	01.09.2016	CPWD	24.11.16	18%	23.11.17	220.00	1377.03	work in progress
17	No. 4 BCPP Korba ('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1586.32	01.09.2016	CPWD	24.11.16	17%	23.11.17	220.00	1366.32	work in progress
दिल्ली / Delhi										
18	Sec.-5, Narela ('B' Type)	2035.00	04.05.2007 07.08.2013	CPWD	21.05.15	87%	10.11.16	1020.00	1015.00	TDC - April, 2017
19	Sec.-22, Rohini ('B' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD	Work yet to start	25.00	721.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demolishion of temporary structure awaited
20	Sec.-28, Rohini ('B' Type S/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	0%	20.00	1780.62	Delay in approval of Drawings by MCD.
गुजरात / Gujarat										
21	Dahod ('A' Type + 09 SQ + BW)	1585.37	09.06.2015	CPWD	26.07.16	35%	25.10.17	220.00	1369.37	Initial delay on the part of CPWD.
22	Jetpur ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1252.79	27.05.2015	CPWD	22.07.16	15%	21.10.17	420.00	832.79	Initial delay on the part of CPWD.
23	Viramgaon ('A-1' Type + BW)	1225.35	15.07.2014 08.10.2014 (R)	CPWD	21.09.15	34%	20.09.16	420.00	805.35	Initial delay due to land problem.
हरियाणा / Haryana										
24	Bhakli ('B' Type + BW)	1621.43	14.11.2013 25.09.2014	MTDC	15.11.14	85%	14.11.16	1220.00	401.43	Delay on the part of Agency. TDC-25.06.2017
25	No.3 Faridabad ('B' Type SB+ 9SQ+BW)	2018.22	01.03.2017	DHPD		2018.22	Delay on the part of Agency

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Budayam (Jind) ('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	20.00	1923.68	
जम्मू एवं कश्मीर / Jammu & Kashmir										
27	B.S.F Bandipur ('A-1' Type + SB+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	20.00	1586.94	Work is at tender stage.
28	Kargil (A - Type BW)	1372.63	01.03.2013	CPWD	15.08.14	44%	14.08.17	720.00	652.63	Delay due to J&K Problem.
29	Kathua ('A' Type+09 SQ+BW)	2097.54	29.09.2014	CPWD	22.07.15	75%	13.10.16	1220.00	877.54	Delay due to J&K Problem. TDC-30.06.17
30	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	20.00	1997.63	Work recently sanctioned.
झारखण्ड / Jharkhand										
31	Godda ('A' Type + 09 SQ + BW)	1773.64	15.07.2015	CPWD	24.11.15	68%	23.11.16	620.00	1153.64	30.06.2017
32	Jamtara ('A' Type + 11 SQ + BW)	1852.62	22.05.2014	CPWD	06.12.14	98%	05.12.15	1520.00	332.62	Work almost completed. April 2017
33	Madhupur ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1135.39	26.05.2014	CPWD	24.12.14	97%	23.12.15	820.00	315.39	Work almost completed. April 2017
कर्नाटक / Karnataka										
34	Chamrajnagar ('A' Type + 09 SQ + BW)	2096.55	27.05.2015	HSCL	10.12.15	59%	10.03.17	820.00	1276.55	Shortage of funds. TDC-July-2017
35	Karwar (B- Type + B/w)	1944.56	09.01.2015 03.05.2017	MES	20.01.15	82%	19.05.17	1720.00	224.56	work in progress
36	Kodagu ('A-1' Type+09 SQ+ BW)	1267.79	20.10.2015	CPWD	01.10.16	30%	31.03.18	220.00	1047.79	Work in progress. TDC-15.04.18
37	Koppal ('A' Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014 23.02.2016	HSCL	10.12.15 12.03.16	29%	03.02.17 12.06.17	420.00	1293.94	Initial delay on account of dispute on land boundaries.
38	Shimoga ('A' Type+09 SQ+ BW)	1762.75	27.08.2014 10.07.2015 (R.)	HSCL	03.11.15	79%	03.02.17	1220.00	542.75	Shortage of funds. TDC-30.06.2017
39	Haveri ('A' Type+09 SQ+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	0.00	2061.80	Delay in completing the formalities by agency

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Chikodi ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	20.00	1690.97	Work recently sanctioned
केरल / Kerala										
41	Chenneerkara (B -Type + BW)	2779.00	07.08.2013	CPWD	18.07.14	98%	17.10.15	1800.00	979.00	Work almost complete. Water connection pending . TDC-30.04.17.
42	Ezhimala ('A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	MES	20.00	1971.24	Delayed on the part of MES.
43	Kanhagad ('A' Type+ 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.16	8%	28.12.17	220.00	2015.49	Delay due to dispute.
44	Kollam ('B' Type + BW)	2636.35	26.03.2014	CPWD	20.05.15	68%	19.08.16	1570.00	1066.35	TDC-05.09.2017 Shortage of funds.
45	KPA, Ramavarmapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of cent. courtyard)	2664.40	20.07.2016	CPWD	120.00	2544.40	Work at tender stage.
46	SAP, Trivandrum ('B' Type + BW)	2170.18	22.05.2014	CPWD	23.03.16	45%	15.06.17	620.00	1550.18	Slow progress due to shortage of funds.
47	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of central courtyard)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Delay on the part of construction agency in completing the formalities.
लक्षद्वीप / Lakshadweep										
48	Kavarati ('A+' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.16	20%	04.08.17	1020.00	1305.64	Initial slow progress. Now progressing well
मध्य प्रदेश / Madhya Pradesh										
49	Betul ('A'- Type SB +09 sq +BW +Covering of courtyard)	1647.29	20.07.16	CPWD	220.00	1427.29	Work started progress is to be received
50	Chaurai ('A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.16	15%	24.03.17	220.00	1064.56	Slow progress /Shortage of funds
51	No.2 Chhindwada ('A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov.of Court Yard)	1462.89	21.07.16	CPWD	220.00	1242.89	Work is being started shortly

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Datia ('B'- Type SB +09 SQ +BW Covering of central courtyard)	1934.54	21.7.16	CPWD	27.12.16	20%	26.03.18	220.00	1714.54	Work is being started shortly
53	Dindori ('A'- Type SB +09 SQ +BW Covering of courtyard)	1604.72	21.7.16	CPWD	220.00	1384.72	Work is being started shortly
54	Garha ('A'-Type + 9 SQ + BW)	1204.74	22.07.2014	CPWD	...	Work yet to start	...		1204.74	Court stay on land.
55	No.-2, Rewa Balance work of SB + BW	679.20	29.04.2015	CPWD	25.01.16	95%	24.01.17	620.00	59.20	School building stand completed accepted disputed portion of B/W.
56	No.-2, Satna ('A'- Type+SQ+BW)	1926.35	07.12.2015 20.12.2016	UPJN	18.01.17	2%	June, 18	220.00	1706.35	work in progress
57	Sheopur ('A'- Type+BW)	1247.00	08.11.2012	CPWD	28.12.14	80%	28.12.15	940.00	307.00	Delay on account of slow progress & shortage of funds. TDC-April 2017
58	Tikamgarh ('A'- Type SB+09SQ+ BW+ Covering of Courtyard)	1390.21	20.07.16	CPWD		15%	26.12.2017	220.00	1170.21	Work is started.
59	Harda ('A'- Type+9SQ+BW)	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Delay in completion of formalities by agency
महाराष्ट्र / Maharashtra										
60	Nanded ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2278.52	19.05.2016 08.09.2016 (R)	UPJN	15.09.16	25%	14.09.18	420.00	1858.52	work in progress.
61	BSF, Chakur ('A' Type+ 09 SQ + BW)	1794.90	01.03.2017	UPJN	21.03.17	...	20.03.2019	20.00	1774.90	Work is being started shortly
मिजोरम / Mizoram										
62	Champai ('A-' Type+ 09 SQ + BW)	2733.98	18.02.2015	CPWD	10.07.16	20%	01.03.18	420.00	2313.98	N.E. Region problem
63	Lunglei ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 03.05.2017	MAMCO	0.00	2385.37	Not yet started
ओडिशा / Odisha										
64	No.6 Bhubaneswar ('A' Type+ 9 SQ + BW)	1662.01	26.06.2014 16.06.2015 (R.)	HSCL	28.11.15	95%	27.04.17	1320.00	342.01	Work in progress. TDC-27.05.2017

क्र० संख्या / Sl. No	के० दि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	B	9	10	11
65	Nayagarh ('A'- Type, SB +09 SQ+ BW + Covering of Courtyard)	1639.01	28.07.16	CPWD	13.12.16%	5%	12.12.17	220.00	1419.01	Work in progress
66	No. 2 Sambalpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1646.17	20.06.2016 28.02.2017	BBJ&JCC	20.00	1626.17	Go-ahead approval given recently
67	Mahuldiha ('A' Type + 09 SQ)	1605.28	07.04.17	CPWD	20.00	1585.28	Go-ahead approval given recently
पंजाब / Punjab										
68	Mohali (B-Type Schi. Bldg + BW)	2222.00	23.03.2015	DHPD	08.06.15	92%	07.06.17	1800.00	422.00	work in progress
69	Reonaucha (B-Type + 09 SQ + BW)	2359.12	26.06.2015	CPWD	08.07.16	35%	30.09.17	520.00	1839.12	slow progress due to Shortage of funds.
पुडुचेरी / Puducherry										
70	Mahe ('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	05.10.17	2%	31.12.2017	220.00	1617.52	Matter is being resolved by Principal. Work suspended due to intervention of local public.
राजस्थान / Rajasthan										
71	Chittorgarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1715.88	29.04.2015	CPWD	20.01.16	80%	19.07.17	720.00	995.88	slow progress due to Shortage of funds.
72	Hanumangarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1605.31	06.10.2015 28.06.2016 (R.)	HSCL	23.11.16	20%	23.05.18	220.00	1385.31	work in progress
73	Indrapura (A-1+BW)	1000.65	27.09.2013 28.05.2014	UPSCIDCO	11.06.14	91%	10.12.15	920.00	80.65	Building completed. TDC-15.04.2017
74	Jalore ('B' Type + 09 SQ + BW)	2028.68	19.07.2016	UPSCIDCO	27.09.16	4%	31.03.18	220.00	1808.68	work In progress
तमिलनाडु / Tamilnadu										
75	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1835.59	02.11.2015	MES	...	0%	...	20.00	1815.59	Delay on the part of MES
76	Perambalur ('A' Type + 09 SQ + BW+ Courtyard covering)	1874.02	20.07.16	CPWD	20.00	1854.02	Tender action in hand

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तेलंगाना /Telangana										
77	Karimnagar ('A' Type + BW)	1040.75	14.01.2015	CPWD	27.10.15	SB-80% BW- 90%	21.08.16	720.00	320.75	Work delayed due to shortage of funds.
78	Miryalguda ('A' Type + 09 SQ + BW)	1717.95	12.05.2015	HSCL	10.12.15	18%	09.03.17	220.00	1497.95	work in progress. Initial delay due to land problem. TDC-30.11.17
79	Sirsilla ('A' Type SB+ 09 SQ + BW)	1651.61	16.03.2017	HSCL					1651.61	work in progress. Initial delay due to land problem.
उत्तर प्रदेश /Uttar Pradesh										
80	Chero, Salimpur ('A' Type +09 SQ + BW)	1380.76	21.10.2014	CPWD	19.07.15	99%	18.09.16	1370.00	10.76	Work completed TDC- April, 2017
81	Deoria ('A' Type + 09 SQ + BW)	1415.74	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	1345.74	Encroachment on land.
82	Etah ('A' Type + 11 SQ + BW)	1592.42	04.09.2014	CPWD	04.06.15	92%	03.09.16	1120.00	472.42	Dispute on land boundaries. TDC - 30.04.2017
83	No.-2, Gorakhpur ('B' Type +09 SQ + BW)	1712.12	16.07.2015	CPWD	02.01.16	70%	01.07.17	1020.00	692.12	Slow progress due to shortage of funds.
84	Hardoi ('B' Type + 09 SQ + BW)	1867.46	15.07.2015 23.12.2015(R)	UPSCIDCO	08.01.16	52%	07.07.17	1020.00	847.46	Work in progress .
85	Lalitpur ('A' Type+BW)	1604.49	17.01.2014 20.08.2014 (R)	UPSCIDCO	01.09.14	98%	31.03.16	1570.00	34.49	Work almost completed. TDC- 15.04.2017
86	Mahoba ('A' Type + BW)	1317.76	03.10.2013 21.03.2014	UPJN	18.05.14	98%	17.11.15	1270.00	47.76	Work almost completed. TDC- 15.04.2017
87	Shivgarh ('A' Type + BW)	1185.16	10.03.2015	UPJN	20.05.15	65%	31.12.16	820.00	365.16	Initial delay due to dispute on land. TDC- May 2017
88	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	1369.52	24.11.2014	HSCL	25.05.15	B/W work done	10.11.16	220.00	1149.52	work stopped due to dispute on land boundary.
89	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	1683.30	20.06.2016	BBJ&JCC	0.00	1683.30	GO-ahead approval yet to be given due to shortage of funds.
90	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1680.66	26.04.17	CPWD	20.00	1660.66	

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.05.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.05.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तराखण्ड / Uttarakhand										
91	Pauri (A Type + 09 SQ + BW)	2667.36	20.11.2014	CPWD	01.08.15	80%	16.09.17	1520.00	1147.36	SB-80% SQ-82% BW-100%
92	Rajgarhi (A-I Type + 09 SQ + BW)	2061.69	21.10.2014 10.11.2014 (R.)	CPWD	26.09.15	75%	25.09.17	1220.00	841.69	Work in progress. Delay in release of funds due to shortage.
93	Bhimtal (A Type SB + BW+Covering)	1792.79	21.03.2017	CPWD	20.00	1772.79	Recently Sanctioned
पश्चिम बंगाल / West Bengal										
94	Balurghat ('A' Type+ 11 SQ + BW)	1978.34	26.06.2014	CPWD	23.01.16	45%	22.05.17	520.00	1458.34	Delay in handing over of land TDC-31.11.17
95	BSF Gandhinagar ('B' type SB+BW)	2000.00	20.02.2014	CPWD	03.11.15	90%	02.02.17	1220.00	780.00	30.06.2017 Shortage of funds.
96	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	1430.74	10.12.14	MES	...	Work yet to start	...	420.00	1010.74	Delay in start of work by MES,
	TOTAL	172407.25						51975.00	120536.46	