

01.12.2017 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति / Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.12.2017

राज्य वार / State-Wise

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.12.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.12.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh

1	Tenali ('A' Type + 09 SQ + BW)	1600.94	05.10.2015	HSCL	17.02.16	54%	16.08.17	1020.00	580.94	work in progress. TDC-31.03.2018.
---	--------------------------------	---------	------------	------	----------	-----	----------	---------	--------	-----------------------------------

अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh

2	Miao (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.15	25%	28.02.18	500.00	1883.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
3	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.16	4%	March, 2018	320.00	2111.81	Slow Progress due to N.E. Region problem

असम / Assam

4	Golaghat (A-I+11 SQ+BW)	1885.41	08.05.2014	CPWD	27.04.15	86%	26.10.16	1520.00	365.41	Delay/slow progress due to shortage of fund. TDC-31.12.2017
5	Haflong ('A' Type + 09 SQ)	1751.23	15.12.2010	CPWD	13.08.13	96%	03.02.15	1720.00	31.23	Initial delay due to land dispute.
6	Tamulpur ('A'-SB+9 SQ+BW)	2196.62	12.09.2014 24.04.2015	CPWD	07.10.15	87%	06.04.17	1920.00	276.62	TDC-15.12.17. Slow Progress due to shortage of fund
7	Rangiya (B- Type+5B + B/w)	2264.95	01.09.2016 03.05.2017	AP PWD	16.01.17	15%	31.08.18	620.00	1644.95	Work in progress.

बिहार / Bihar

8	Aniwan, Jehanabad ('B'-Type+09 SQ + BW)	2679.99	04.12.2014	CPWD	19.08.15	70%	18.02.17	1320.00	1359.99	Initial delay due to land dispute. TDC-30.06.2017
9	Araria ('A'-Type+09 SQ + BW)	1535.45	25.03.2015	CPWD	02.04.16	70%	01.04.17	1120.00	415.45	Slow progress by CPWD. TDC- 31.10.17.
10	Betia ('A'- Type+BW)	1301.66	24.06.2014	HSCL	25.07.14	88%	31.01.16	1120.00	181.66	Due to Bandh & Ban on sand. TDC-30.06.2017
11	Sasaram ('C'- Type+SQ+BW)	2584.79	07.12.2015 05.05.2016 (R.)	HSCL	24.08.16	45%	23.02.18	1420.00	1164.79	Initial delay due to delay in providing of encroachment free site.
12	Sheohar ('A'- Type+BW)	1408.15	12.06.2012	CPWD	23.03.13	96%	22.07.14	1405.00	3.15	Delay due to Naxal affected area.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.12.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.12.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Bela ('A'-Type+09SQ+BW+Cov. CC)	2001.95	22.11.2016	CPWD	220.00	1781.95	Work recently sanctioned and at tender stage.
14	Harnaut ('A' Type+09SQ+BW)	2015.01	16.05.2017	CPWD	20.00	1995.01	
छत्तीसगढ़ / Chhatisgarh										
15	Narayanpur ('A'-Type+09 SQ + BW)	1694.01	20.06.2016 01.03.2017	BBJ&JCC	30.05.17	6%	Aug, 2018	220.00	1474.01	Delay on the part of Conscrution Agency in completing the formalities. Go ahead approval given on 01.D3.17
16	Rajnandgaon ('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1625.93	24.08.2016	CPWD	17.12.16	60%	16.12.17	920.00	705.93	work in progress. Shortage of funds.
17	Hasaud (Janjgir) ('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1597.03	01.09.2016	CPWD	24.11.16	52%	23.11.17	820.00	777.03	work in progress. TDC-31.01.18
18	No. 4 BCPP Korba ('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1586.32	01.09.2016	CPWD	24.11.16	52%	23.11.17	620.00	966.32	work in progress
दिल्ली / Delhi										
19	Sec.-5, Narela ('B' Type)	2035.00	04.05.2007 07.08.2013	CPWD	21.05.15	96%	10.11.16	1420.00	615.00	TDC - 30-11-2017.
20	Sec.-22, Rohini ('B' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD	Wrk yet to start	25.00	721.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demolishment of temporary structure awaited
21	Sec.-28, Rohini ('B' Type S/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	0%	220.00	1580.62	Delay in approval of Drawings by MCD.
गुजरात / Gujarat										
22	Dahod ('A' Type + 09 SQ + BW)	1589.37	09.06.2015	CPWD	26.07.16	60%	25.10.17	820.00	769.37	Initial delay on the part of CPWD.
23	Jetpur ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1252.79	27.05.2015	CPWD	22.07.16	75%	21.10.17	820.00	432.79	Initial delay on the part of CPWD. TDC-15.12.2017
24	Viramgaon ('A-1' Type + BW)	1225.36	15.07.2014 08.10.2014 (R)	CPWD	21.09.15	72%	20.09.16	820.00	405.36	Initial delay due to land problem.
हरियाणा / Haryana										
25	Bhakli ('B' Type + BW)	1621.43	14.11.2013 25.09.2014	MTDC	15.11.14	90%	14.11.16	1220.00	401.43	Delay on the part of Agency. TDC-25.06.2017
26	No.3 Faridabad ('B' Type SB+ 9SQ+BW)	2018.22	01.03.2017	DHPD	11.10.17	11%	10.10.19	220.00	1798.22	Recently Sanctioned

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.12.2017 तक निमुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.12.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Budayan (Jind) ('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	20.00	1923.68	

हिमाचल प्रदेश / Himanchal Pradesh

28	Saloh ('A' Type + 09 SQ)	1620.95	21.06.2017	BSNL		1620.95	
----	--------------------------	---------	------------	------	-------	-------	-------	--	---------	--

जम्मू एवं कश्मीर / Jammu & Kashmir

29	B.S.F Bandipur ('A-1' Type + SB+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	18%	420.00	1186.94	Work is at tender stage.
30	Kargil (A - Type BW)	1372.63	01.03.2013	CPWD	15.08.14	80%	14.08.17	920.00	452.63	Delay due to J&K Problem.
31	Kathua ('A' Type+09 SQ+BW)	2097.54	29.09.2014	CPWD	22.07.15	88%	13.10.16	1620.00	477.54	Delay due to J&K Problem. TDC-12.17
32	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.17	16.01.19	420.00	1597.63	Work at tender stage.

झारखण्ड / Jharkhand

33	Godda ('A' Type + 09 SQ + BW)	1773.64	15.07.2015	CPWD	24.11.15	73%	23.11.16	1220.00	553.64	TDC- 30.11.2017.
34	Madhupur ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1135.39	26.05.2014	CPWD	24.12.14	100%	23.12.15	970.00	165.39	Work almost completed. TDC-31.05.2017.

कर्नाटक / Karnataka

35	Chamrajnagar ('A' Type + 09 SQ + BW)	1725.87	27.05.2015 23.02.2016	HSCL	10.12.15	81%	10.03.17	1620.00	105.87	Shortage of funds. TDC-July-2017
36	Karwar (B- Type + B/w)	1944.56	09.01.2015 03.05.2017	MES	20.01.15	92%	19.05.17	1920.00	24.56	work in progress
37	Kodagu ('A-I'- Type+09 SQ+ BW)	1267.79	20.10.2015	CPWD	01.10.16	45%	17.04.18	820.00	447.79	Work in progress. TDC-15.04.18
38	Koppal ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014 23.02.2016	HSCL	10.12.15 12.03.16	37%	12.06.17 TDC-31.03.18	820.00	893.94	initial delay on account of dispute on land boundaries.
39	Shimoga ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1728.14	27.08.2014 29.12.2015 (R.)	HSCL	03.11.15	99%	03.02.17	1720.00	8.14	Shortage of funds. TDC-30.06.2017
40	Haveri ('A'- Type+09 SQ+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	0.00	2061.80	Delay in completing the formalities by agency

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.12.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.12.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Chikodi ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	10.08.17	1%	10.02.19	220.00	1490.97	Work recently sanctioned

केरल/Kerala

42	Ezhimala ('A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	MES	17.08.17	Just Started	17.07.19	20.00	1971.24	Delayed on the part of MES.
43	Kanhagad ('A' Type+ 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.16	30%	28.12.17	820.00	1415.49	Delay due to dispute. TDC-31.03.18
44	Kollam ('B' Type + BW)	2636.35	26.03.2014	CPWD	20.05.15	85%	19.08.16	2370.00	266.35	TDC-05.09.2017 Shortage of funds.
45	KPA, Ramavarmapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of cent. courtyard)	2664.40	20.07.2016	CPWD	120.00	2544.40	Work at tender stage.
46	SAP, Trivandrum ('B' Type + BW)	2170.18	22.05.2014	CPWD	23.03.16	65%	15.06.17	1420.00	750.18	Slow progress due to shortage of funds. TOC- 31.03.2018.
47	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of central courtyard)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Delay on the part of construction agency in completing the formalities.

लक्षदीप /Lakshdeep

48	Kavarati ('A+' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.16	65%	04.08.17	1620.00	705.64	Initial slow progress. Now progressing well. TDC-27.03.18
----	-----------------------------------	---------	------------	------	----------	-----	----------	---------	--------	---

मध्य प्रदेश /Madhya Pradesh

49	Betul ('A'- Type SB +09 sq +BW +Covering of courtyard)	1647.29	20.07.16	CPWD	02.12.16	32%	01.02.18	620.00	1027.29	Slow progress /Shortage of funds
50	Chaurai ('A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.16	36%	24.03.17	620.00	664.56	Slow progress /Shortage of funds. TDC-31.03.2018
51	No.2 Chhindwada ('A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov.of Court Yard)	1462.89	21.07.16	CPWD	01.01.17	19%	31.12.17	620.00	842.89	Work is being started shortly.TDC-31.03.2018.
52	Datia ('B'- Type SB +09 SQ +BW Covering of central courtyard)	1934.54	21.7.16	CPWD	27.12.16	52%	26.03.18	820.00	1114.54	Work started

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.12.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.12.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Dindori ('A'- Type SB +09 SQ +BW Covering of courtyard)	1604.72	21.7.16	CPWD	01.01.2017	32%	31.12.17	620.00	984.72	Work started. TDC-31.03.18.
54	No.-2, Rewa Balance work of SB + BW	679.20	29.04.2015	CPWD	25.01.16	95%	24.01.17	675.00	4.20	School building stand completed accepted disputed portion of B/W.
55	No.-2, Satna ('A'- Type+SQ+BW)	1926.35	07.12.2015 20.12.2016	UPJN	03.01.17	17%	02.01.19	620.00	1306.35	work in progress
56	Sheopur ('A'- Type+BW)	1247.00	08.11.2012	CPWD	28.12.14	85%	28.12.15	940.00	307.00	Delay on account of slow progress & shortage of funds. TDC-June 2017
57	Tikamgarh ('A'- Type SB+09SQ+ BW+ Covering of Courtyard)	1390.21	20.07.16	CPWD	01.01.2017	47%	26.12.2017	620.00	770.21	Work is started.
58	Harda ('A'- Type+9SQ+BW)	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Delay in completion of formalities by agency
59	MalanjKhand ('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1831.62	28.06.2017	UPJN	...	0%	...	0.00	1831.62	Delay in completion of formalities by agency
महाराष्ट्र / Maharashtra										
60	Nanded ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2276.52	19.05.2016 08.09.2016 (R)	UPJN	15.09.16	55%	14.09.18	1420.00	856.52	work in progress.
61	BSF, Chakur ('A' Type+ 09 SQ + BW)	1794.90	01.03.2017	UPJN	21.03.17	23%	20.03.2019	820.00	974.90	Work started
मिज़ोरम / Mizoram										
62	Champai ('A-' Type+ 09 SQ + BW)	2723.98	18.02.2015	CPWD	10.07.16	48%	01.03.18	1420.00	1303.98	N.E. Region problem
63	Lunglei ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	20.00	2365.37	Go-ahead approval given on 02.05.2017.
ओडिशा / Odisha										
64	Nayagarh ('A'- Type, SB +09 SQ+ BW + Covering of Courtyard)	1639.01	28.07.16	CPWD	13.12.16	48%	12.12.17	420.00	1219.01	Work in progress
65	No. 2 Sambalpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1646.17	20.06.2016 28.02.2017	BBJ&JCC	14.04.17	14%	Aug, 2018	220.00	1426.17	Work in progress
66	Mahuldiha ('A' Type + 09 SQ)	1605.28	07.04.17	CPWD	220.00	1385.28	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	कें० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण हाने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.12.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.12.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Aska ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	1701.86	16.05.17	CPWD	220.00	1481.86	Work in progress
पंजाब / Punjab										
68	Reonaucha (B-Type + 09 SQ + BW)	2359.12	26.06.2015	CPWD	08.07.16	86%	30.09.17	1120.00	1239.12	slow progress due to Shortage of funds.
पुडुचेरी / Puducherry										
69	Mahe ('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.17	10%	21.07.2018	420.00	1417.52	Matter is being resolved by Principal. Work suspended due to intervention of local public. TDC-26.09.18.
राजस्थान / Rajasthan										
70	Hanumangarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1605.31	06.10.2015 28.06.2016 (R.)	HSCL	23.11.16	38%	23.05.18	620.00	985.31	work in progress
71	Jalore ('B' Type + 09 SQ + BW)	2028.68	19.07.2016	UPSCIDCO	27.09.16	29%	31.03.18	820.00	1208.68	work in progress. TDC-31.07.18
72	Devgarh ('A' Type SB + 09 SQ)	1436.72	16.05.2017	CPWD	20.00	1416.72	work in progress
73	Tonk ('A-1' Type SB + 09 SQ)	1011.80	21.06.2017	CPWD	20.00	991.80	
तमिलनाडु / Tamilnadu										
74	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1835.59	02.11.2015	MES	20.00	1815.59	Delay on the part of MES
75	Perambalur ('A' Type + 09 SQ + BW + Courtyard covering)	1874.02	20.07.16	CPWD	Work Awarded on 03.01.17	520.00	1354.02	Tender action in hand
तेलंगाना / Telangana										
76	Miryalguda ('A' Type + 09 SQ + BW)	1525.03	23.02.2016	HSCL	10.12.15	43%	09.03.17	820.00	705.03	work in progress. Initial delay due to land problem. TDC-30.11.17
77	Sirsilla ('A' Type SB+ 09 SQ + BW)	1651.61	16.03.2017	HSCL		1651.61	Work Sanctioned recently.
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh										
78	Deoria ('A' Type + 09 SQ + BW)	1415.74	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	1345.74	Encroachment on land.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण हाने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	01.12.2017 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 01.12.2017	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Etah ('A' Type + 11 SQ + BW)	1592.42	04.09.2014	CPWD	04.06.15	94%	03.09.16	1320.00	272.42	Dispute on land boundaries. TDC - 30.04.2017
80	No.-2, Gorakhpur ('B' Type +09 SQ + BW)	1712.12	16.07.2015	CPWD	02.01.16	92%	01.07.17	1620.00	92.12	Slow progress due to shortage of funds.
81	Hardoi ('B' Type + 09 SQ + BW)	1867.46	15.07.2015 27.12.2015(R)	UPSCIDCO	08.01.16	81%	07.07.17	1820.00	47.46	Work in progress . TDC- 30.09.2017
82	Shivgarh ('A' Type + BW)	1185.16	10.03.2015	UPJN	20.05.15	94%	31.10.17	1170.00	15.16	Initial delay due to dispute on land. TDC- July 2017
83	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	1369.52	24.11.2014	HSCL	25.05.15	B/W work done	10.11.16	220.00	1149.52	work stopped due to dispute on land boundary.
84	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	1585.12	20.06.2016 07.04.2017	BBJ&JCC	0.00	1585.12	GO-ahead approval yet to be given.
85	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1680.66	26.04.17	CPWD	20.00	1660.66	Works recently sanctioned
86	Siddarthnagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1820.28	16.05.17	CPWD	220.00	1600.28	Works recently sanctioned
उत्तराखण्ड /Uttarakhand										
87	Pauri (A Type + 09 SQ + BW)	2667.36	20.11.2014	CPWD	01.08.15	95%	16.09.17	2320.00	347.36	SB-95%, SQ-99%, BW-100% TDC-31.12.17
88	Rajgarhi (A-I Type + 09 SQ + BW)	2061.69	21.10.2014 10.11.2014 (R.)	CPWD	26.09.15	92%	25.09.17	1820.00	241.69	Work in progress. Delay in release of funds due to shortage.
89	Bhimtal (A Type SB + BW+Covering)	1792.79	21.03.2017	CPWD	20.00	1772.79	Recently Sanctioned
90	Gopeshwar ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	2185.97	26.06.2017	UPJN	2185.97	
पश्चिम बंगाल / West Bengal										
91	Balurghat ('A' Type+ 11 SQ + BW)	1978.34	26.06.2014	CPWD	23.01.16	65%	22.05.17	1120.00	858.34	Delay in handing over of land TDC-31.03.18
92	BSF Gandhinagar ('B'type SB+BW)	2000.00	20.02.2014	CPWD	03.11.15	98%	02.02.17	1820.00	180.00	31.08.2017 Shortage of funds.
93	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	1430.74	10.12.14	MES	...	5%	...	420.00	1010.74	Slow Progress
TOTAL		167542.73						70745.00	96797.73	