

01.10.2018 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति / Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.10.2018

राज्य वार / State-Wise

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	30.09.2018 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 30.09.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh										
1	Tenali ('A' Type + 09 SQ + BW)	1600.94	05.10.2015	HSLC	17.02.16	79%	16.08.17	1420.00	180.94	work in progress. TDC-30.06.18.
अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh										
2	Miao (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.15	45%	March, 2019	1700.00	683.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
3	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.16	45%	March, 2019	1320.00	1111.81	Slow Progress due to N.E. Region problem
असम / Assam										
4	Golaghat (A-I+11 SQ+BW)	1885.41	08.05.2014	CPWD	27.04.15	95%	26.10.16	1820.00	65.41	Delay/slow progress due to shortage of fund. TDC-31.10.2018
5	Haflong ('A' Type + 09 SQ)	1751.23	15.12.2010	CPWD	13.08.13	96%	03.02.15	1750.00	1.23	Initial delay due to land dispute. TDC-31.12.18
6	Tamulpur ('A'-SB+9 SQ+BW)	2196.62	12.09.2014 24.04.2015	CPWD	07.10.15	99%	06.04.17	2195.00	1.62	TDC-30.06.18. Slow Progress due to shortage of fund. TDC-31.08.2018
7	Rangiya (B- Type-SB + B/w)	2264.95	01.09.2016 03.05.2017	AP PWD	16.01.17	71%	31.08.18	2020.00	244.95	Work in progress.
बिहार / Bihar										
8	Aniwan, Jehanabad ('B'-Type+09 SQ)	2679.99	04.12.2014	CPWD	19.08.15	85%	18.02.17	2420.00	259.99	Initial delay due to land dispute. TDC-30.09.2018
9	Araria ('A'-Type+09 SQ + BW)	1535.45	25.03.2015	CPWD	02.04.16	95%	01.04.17	1420.00	115.45	Slow progress by CPWD. TDC-31.08.2018
10	Betia ('A'- Type+ 8W)	1301.66	24.06.2014	HSLC	25.07.14	89%	31.01.16	1220.00	81.66	Due to Bandh & Ban on sand. TDC-30.09.2018
11	Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	2001.95	22.11.2016	CPWD	220.00	1781.95	Work recently sanctioned and at tender stage.
12	Harnaut ('A' Type+09SQ+BW)	2015.01	16.05.2017	CPWD	20.00	1995.01	Work yet to start

क्र० संख्या / Sl. No	क्र० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	30.09.2018 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 30.09.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
छत्तीसगढ़ / Chhatisgarh										
13	Narayanpur ('A' Type+09 SQ + BW)	1694.01	20.06.2016 01.03.2017	BBJ&JCC	30.05.17	40%	Aug, 2018	1120.00	574.01	Delay on the part of Construction Agency in completing the formalities. Go ahead approval given on 01.03.17
16	No. 4 BCPP Korba ('A' Type+SB+09 SQ + BW)	1586.32	01.09.2016	CPWD	24.11.16	85%	23.11.17	1470.00	116.32	work in progress
दमन एवं दियू / Daman & Diu										
17	Diu ('A' Type + 09 SQ+BW)	2089.49	27.08.2018	CPWD	Work yet to start	20.00	2069.49	
दादर एवं नगर हवेली / Dadar and Nagar Haveli										
18	Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW)	1558.04	14.08.2018	CPWD	Work yet to start	20.00	1538.04	
दिल्ली / Delhi										
19	Sec.-22, Rohini ('A' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD	Work yet to start	25.00	721.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demollishment of temporary structure awaited
20	Sec.-28, Rohini ('B' Type S/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	08.12.17	42%	07.12.19	1120.00	680.62	Delay in approval of Drawings by MCD.
21	Shahdara ('A' Type S/B)	1460.12	13.04.2018	CPWD	500.00	960.12	Work recently sanctioned
गुजरात / Gujarat										
22	Dahod ('A' Type + 09 SQ + BW)	1589.37	09.06.2015	CPWD	26.07.16	77%	25.10.17	1100.00	489.37	Initial delay on the part of CPWD. TDC - 31.10.2018
	AFS Jamnagar (Replacement of SB)	1559.14	02.05.2018	MES	...	Work yet to start	...	20.00	1539.14	
हरियाणा / Haryana										
23	No.3 Faridabad ('B' Type SB+ 9SQ-BW)	2018.22	01.03.2017	DHPD	11.10.17	58%	10.10.19	1420.00	598.22	Work in progress
24	Budayan (Jind) ('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	06.03.18	30%	29.05.19	920.00	1023.68	Recently started
25	Mathana ('A' Type SB+ 9SQ+8W)	1801.5	07.08.2018	CPWD	...	Work yet to start	...	20.00	1781.50	
हिमाचल प्रदेश / Himachal Pradesh										
26	Saloh ('A' Type + 09 SQ)	1620.95	21.06.2017	BSNL		1620.95	IIT vetting is awaited from BSNL to issue goahead.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	30.09.2018 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 30.09.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
27	Nadaun ('A-1' Type + 09 SQ+BW)	1314.4	01.08.2018	CPWD	20.00	1294.40	Work just sanctioned
जम्मू एवं कश्मीर / Jammu & Kashmir										
28	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.17	22%	29.05.19	620.00	986.94	Work in progress
29	Kargil (A - Type BW)	1372.63	01.03.2013	CPWD	15.08.14	85%	14.08.17	1120.00	252.63	Delay due to J&K Problem. TDC 31.10.2018
30	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.17	22%	16.01.19	1120.00	897.63	Work in progress
कर्नाटक / Karnataka										
32	Kodagu ('A-1' Type+09 SQ+ BW)	1267.79	20.10.2015	CPWD	01.10.16	78%	17.04.18	1220.00	47.79	Work in progress. TDC- 31.12.2018
33	Koppal ('A' Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014	HSCL	10.12.15	56%	12.06.17 TDC-30.09.18	1020.00	693.94	Initial delay on account of dispute on land boundaries.
34	Haveri ('A' Type+09 SQ+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	0.00	2061.80	Work yet to start
35	Chikodi ('A' Type+09 SQ+ BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	08.08.17	22%	10.02.19	620.00	1090.97	Work recently sanctioned
केरल / Kerala										
36	Ezhimala ('A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	MES	17.08.17	7%	17.07.19	220.00	1771.24	Delayed on the part of MES.
37	Kanhagad ('A' Type- 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.16	50%	28.12.17	1520.00	715.49	Delay due to dispute. TDC-30.09.18
38	KPA, Ramavarmapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of cent. courtyard)	2664.40	20.07.2016	CPWD	20.05.17	30%	13.08.18	820.00	1844.40	TDC- 30.05.2019
39	SAP, Trivandrum ('B' Type + BW)	2170.18	22.05.2014	CPWD	23.03.16	89%	15.06.17	2170.00	0.18	Slow progress due to shortage of funds. TDC- 30.09.2018.
40	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of central courtyard)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Work yet to start
लक्षद्वीप / Lakshdeep										
41	Kavarati ('A+1' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.16	65%	04.08.17	1620.00	705.64	Initial slow progress. Now progressing well. TDC- 30.06.18

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	30.09.2018 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 30.09.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
मध्य प्रदेश / Madhya Pradesh										
42	Betul ('A'- Type SB +09 sq +BW +Covering of courtyard)	1647.29	20.07.16	CPWD	02.12.16	65%	01.02.18	1020.00	627.29	Slow progress /Shortage of funds
43	Chaurai ('A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.16	36%	24.03.17	620.00	664.56	Slow progress /Shortage of funds. TDC-30.09.2018
44	No.2 Chhindwada ('A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov.of Court Yard)	1462.89	21.07.16	CPWD	01.01.17	19%	31.12.17	620.00	842.89	Work is being started shortly.TDC-31.12.2018.
46	Dindori ('A'- Type SB +09 SQ +BW Covering of courtyard)	1604.72	21.7.16	CPWD	01.01.2017	80%	31.12.17	1520.00	84.72	Work in progress. TDC-30.06.18.
47	No.-2, Satna ('A'- Type+SQ+BW)	1926.35	07.12.2015 20.12.2016	UPJN	03.01.17	78%	02.01.19	1920.00	6.35	work in progress
50	Harda ('A'- Type+9SQ+BW)	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Work yet to start
51	MalanjKhand ('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1831.62	28.06.2017	UPJN	...	0%	...	20.00	1811.62	Work yet to start
52	Pandurana ('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1879.16	01.08.2018	CPWD	...	0%	...	20.00	1859.16	Work just sanctioned
महाराष्ट्र / Maharashtra										
53	Nanded ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2276.52	08.09.2016	UPJN	15.09.16	80%	14.09.18	2120.00	156.52	work in progress.
54	BSF, Chakur ('A' Type+ 09 SQ + BW)	1794.90	01.03.2017	UPJN	21.03.17	39%	20.03.2019	1220.00	574.90	work in progress.
	AFS Thane (Replacement of SB)	1204.89	02.05.2018	MES	...	Work yet to start	...	20.00	1184.89	
मिजोरम / Mizoram										
55	Champai ('A'-I' Type+ 09 SQ + BW)	2723.98	18.02.2015	CPWD	10.07.16	48%	01.03.18	2420.00	303.98	N.E. Region problem
56	Lunglai ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	20.00	2365.37	Work yet to start
ओडिशा / Odisha										
57	Nayagarh ('A' Type, SB +09 SQ+ BW + Covering of Courtyard)	1639.01	28.07.16	CPWD	13.12.16	70%	12.12.17	1020.00	619.01	Work in progress. TDC 31.12.2018

क्र० संख्या / Sl. No	केंद्र का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	30.09.2018 तक निरुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 30.09.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
58	No. 2 Sambalpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1646.17	01.03.17	BBJ&JCC	14.04.17	50%	Aug, 2018	920.00	726.17	Work in progress
59	Mahuldiha ('A' Type + 09 SQ)	1605.28	07.04.17	CPWD	25.08.17	75%	24.08.18	1020.00	585.28	Work in progress. TDC 30.11.2018
60	Aska ('A' Type 5B+ 09 SQ+BW)	1701.86	16.05.17	CPWD	21.08.17	20%	20.01.19	820.00	881.86	Work in progress
61	Sonepur ('A' Type 5B+ 09 SQ+BW)	1580.85	01.08.2018	CPWD	20.00	1560.85	Work just sanctioned
पुडुचेरी/Puducherry										
62	Mahe ('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.17	25%	21.07.2018	820.00	1017.52	Matter is being resolved by Principal. Work suspended due to intervention of local public. TDC-26.09.18.
राजस्थान/Rajasthan										
63	Hanumangarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1605.31	06.10.2015 28.06.2016 (R.)	HSCL	23.11.16	83%	23.05.18	820.00	785.31	work in progress
64	Jalore ('B' Type + 09 SQ + BW)	2028.68	19.07.2016	UPSCIDCO	27.09.16	59%	31.03.18	1520.00	508.68	work in progress. TDC-31.12.18
65	Devgarh ('A' Type SB + 09 SQ)	1436.72	16.05.2017	CPWD	20.00	1416.72	Work yet to start
66	Tonk ('A-1' Type SB + 09 SQ)	1011.80	21.06.2017	CPWD	20.00	991.80	Work yet to start
तमिलनाडू/Tamilnadu										
67	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1835.59	02.11.2015	MES	20.00	1815.59	Delay on the part of MES
68	Perambalur ('A' Type - 09 SQ + BW+ Courtyard covering)	1874.02	20.07.16	CPWD	03.01.17	73%	23.04.18	1420.00	454.02	work in progress. TDC - 30.08.2018
तेलंगाना/Telangana										
69	Miryalguda ('A' Type + 09 SQ + BW)	1525.03	23.02.2016	HSCL	10.12.15	67%	09.03.17	1420.00	105.03	work in progress. Initial delay due to land problem. TDC-31.12.2018
70	Sirsilla ('A' Type SB- 09 SQ + BW)	1651.61	16.03.2017	HSCL	1651.61	Work yet to start

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम/ Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि/ (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/ Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख/ Stipulated Date of Completion	30.09.2018 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 30.09.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
उत्तर प्रदेश /Uttar Pradesh										
71	Deoria ('A' Type + 09 SQ + BW)	1415.74	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	1345.74	Encroachment on land.
72	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	1369.52	24.11.2014	H5CL	25.05.15	B/W work done	10.11.16	220.00	1149.52	Go-ahead issued to restart the work
73	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	1585.12	07.04.2017	BBJ&JCC	16.04.18	4%	Sept. 2019	220.00	1365.12	Go-ahead issued to restart the work on 26.03.18
74	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1680.66	26.04.17	CPWD	520.00	1160.66	Work yet to start
75	Siddarthnagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1820.28	16.05.17	CPWD	14.02.18	15%	13.08.2019	520.00	1300.28	Works recently sanctioned. Work held up due to HT line in LOP
उत्तराखण्ड /Uttarakhand										
76	Bhimtal (A Type 5B + BW+Covering)	1792.79	21.03.2017	CPWD	20.00	1772.79	Work yet to start
77	Gopeshwar ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W	2185.97	26.06.2017	UPJN		2185.97	Work yet to start
पश्चिम बंगाल / West Bengal										
78	Balurghat ('A' Type+ 11 SQ + BW)	1978.34	26.06.2014	CPWD	23.01.16	89%	22.05.17	1970.00	8.34	Delay in handing over of land TDC- 31.12.2018
79	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	1430.74	10.12.14	MES	16.11.15	28%	Dec., 2019	620.00	810.74	Slow Progress
	TOTAL	134902.07						62930.00	71972.07	