

**01.02.2021 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति / Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.02.2021**

**राज्य वार / State-Wise**

**Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets**

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES का राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.01.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh</b>										
1	Miao (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.2015	95%	March, 2019	1950.00	433.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
2	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.2016	96%	March, 2019	2120.00	311.81	Slow Progress due to N.E. Region problem
<b>असम / Assam</b>										
3	Barpeta (A- Type+9SB + B/W)	2525.19	03.10.2018	CPWD	19.01.2020	22%	28.04.2021	520.00	2005.19	Work in progress
<b>बिहार / Bihar</b>										
4	Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	2001.95	22.11.2016	CPWD	Mar., 2019	27%	Sept., 2020	420.00	1581.95	Work in progress
5	Harnaut ('A' Type+09SQ+BW)	2015.01	16.05.2017	CPWD	29.11.2018	60%	21.02.2020	420.00	1595.01	Work in progress
6	Jhajha ('A' Type+09SQ+BW)	1975.82	03.10.2018	CPWD	24.05.2019	30%	23.05.2020	220.00	1755.82	Work in progress
<b>दादर एवं नगर हवेली / Dadar and Nagar Haveli</b>										
7	Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW)	1558.04	14.08.2018	CPWD	.....	Work yet to start	.....	20.00	1538.04	
<b>दिल्ली / Delhi</b>										
8	Sec.-22, Rohini ('A' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD	.....	Work yet to start	.....	0.00	746.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demolition of temporary structure awaited
9	Sec.-28, Rohini ('B' Type S/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	08.12.2017	100%	07.12.2019	1800.00	0.62	Work in progress.
10	Shahdara ('A' Type S/B)	1460.12	13.04.2018	CPWD	Jun-19	70%	05.06.2020	1000.00	460.12	Work in progress.
<b>गुजरात / Gujarat</b>										
	AFS Jamnagar (Replacement of SB)	1559.14	02.05.2018 24.09.2020	MES	...	Work yet to start	...	120.00	1439.14	
<b>हरियाणा / Haryana</b>										
11	Budayan (Jind) ('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	06.03.2018	90%	29.05.2019	1920.00	23.68	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण हान की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2021 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 31.01.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
12	Mathana ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	1801.5	07.08.2018	CPWD	22.12.2018	64%	15.03.2020	870.00	931.50	Work in progress
<b>हिमाचल प्रदेश / Himachal Pradesh</b>										
13	Nadaun ('A-1' Type+BW)	1314.4	01.08.2018	CPWD	16.06.2019	35%	08.08.2020	570.00	744.40	Work in progress
14	Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	2585.03	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	19%	17.11.2021	270.00	2315.03	Work in progress
<b>जम्मू एवं कश्मीर / Jammu &amp; Kashmir</b>										
15	B.S.F Bandipur ('A-1' 5B+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.2017	23%	29.05.2019	620.00	986.94	Work in progress
16	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.2017	93%	16.01.2019	1720.00	297.63	Work in progress
<b>कर्नाटक / Karnataka</b>										
17	Koppal ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014	HSCL	10.12.2015	98%	30.09.2018	1670.00	43.94	Work in progress
18	Haveri ('A'- Type+09 5Q+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	...	...	...	0.00	2061.80	Work yet to start
<b>केरल/Kerala</b>										
19	Ezhimala ('A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	MES	17.08.2017	78%	17.07.2019	1520.00	471.24	Work in progress
20	Kanhagad ('A' Type+ 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.2016	99%	28.12.2017	2220.00	15.49	Work in progress
21	KPA, Ramavarmapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + cov. CC)	2664.40	20.07.2016	CPWD	20.05.2017	63%	13.08.2018	1270.00	1394.40	Work in progress
22	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + cov.of CC)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Work yet to start
	No. 1, Calicut (Replacement of part building)	2506.67	30.09.2020	CPWD	...	0%	...	20.00	2486.67	Work yet to start
<b>लक्षद्वीप / Lakshdeep</b>										
23	Kavarati ('A+' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.2016	92%	04.08.2017	2120.00	205.64	Work in progress
<b>मध्य प्रदेश / Madhya Pradesh</b>										
24	Chaurai ('A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.2016	100%	24.03.2017	1270.00	14.56	Work completed. Pending Electricity connection
25	No.2 Chhindwada ('A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov.of CC)	1462.89	21.07.16	CPWD	01.01.2017	98%	31.12.2017	1114.00	348.89	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2021 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 31.01.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
26	Harda ('A'- Type+9SQ+BW)	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Work yet to start
27	MalanjKhand ('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1830.00	01.08.2018	UPJN	03.12.2018	46%	02.06.2020	770.00	1060.00	Work in progress
<b>महाराष्ट्र / Maharashtra</b>										
28	BSF, Chakur ('A' Type+ 09 SQ + BW)	1886.61	01.03.2017	UPJN	21.03.2017	97%	20.03.2019	1820.00	66.61	work in progress.
	AFS Thane (Replacement of SB)	1204.89	02.05.2018 24.09.2020	MES	...	0%	...	120.00	1084.89	Work yet to start
	OF Chanda (Replacement of SB)	1427.06	28.11.2018 24.09.2020	MES	...	0%	...	120.00	1307.06	Work yet to start
	Nasik Road Camp (Replacement of Primary Block)	458.31	04.12.2018 24.09.2020	MES	16.06.2020	20%	16.06.2021	170.00	288.31	Work in progress
	Pulgaon Camp (Replacement of School Building)	1095.74	01.10.2020	MES	...	0%	...	20.00	1075.74	Work yet to start
<b>मिज़ोरम / Mizoram</b>										
29	Lunglai ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	46%	Dec. 2021	220.00	2165.37	Work in progress
<b>ओडिशा / Odisha</b>										
30	Aska ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	1701.86	16.05.17	CPWD	21.08.2017	90%	20.01.2019	1270.00	431.86	Work in progress.
31	Sonepur ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	1580.85	01.08.2018	CPWD	24.12.2018	42%	07.02.2020	520.00	1060.85	Work in progress
32	Kutra ('A-1' Type SB+ 09 SQ+BW )	1310.12	03.10.2018	CPWD	...	...	...	20.00	1290.12	Work stopped due to shortage of fund.
33	Mundali ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	2094.25	31.10.2018	CPWD	20.05.2019	3%	01.11.2020	270.00	1824.25	Work in progress
<b>पुडुचेरी / Puducherry</b>										
34	Mahe ('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.2017	85%	21.07.2018	1170.00	667.52	Work in progress
<b>राजस्थान / Rajasthan</b>										
35	Jalore ('B' Type + 09 SQ + BW)	2028.68	19.07.2016	UPSCIDCO	27.09.2016	88%	31.03.2018	2020.00	8.68	Work in progress
36	Devgarh ('A' Type SB + 09 SQ )	1915.41	08.10.2018	CPWD	04.12.2018	79%	03.03.2020	820.00	1095.41	Work in progress.
37	Tonk ('A-1' Type SB + 09 SQ )	1011.80	21.06.2017	CPWD	19.12.2018	99%	18.12.2019	920.00	91.80	Work in progress.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2021 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 31.01.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
<b>तमिलनाडू /Tamilnadu</b>										
38	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1835.59	02.11.2015	MES	05.11.2018	24%	04.07.2020	770.00	1065.59	Work in progress
<b>उत्तर प्रदेश /Uttar Pradesh</b>										
39	Deoria ('A' Type + 09 SQ + BW)	2377.68	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	2307.68	Encroachment on land.
40	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	1481.33	24.11.2014	HSCL	25.05.2015	25%	10.11.2016	220.00	1261.33	Work stopped due to revision in cost.
41	Siddarthnagar (B Type SB + 09 5Q+BW)	1820.28	16.05.2017	CPWD	14.02.2018	95%	13.08.2019	1820.00	0.28	Work in progress
<b>उत्तराखण्ड /Uttarakhand</b>										
42	Bhimtal (A Type SB + BW+Covering)	1792.79	21.03.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1772.79	Work at Pending stage
43	Gopeshwar ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	2185.97	26.06.2017	UPJN	...	...	...	0.00	2185.97	Work yet to start
<b>पश्चिम बंगाल / West Bengal</b>										
44	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	1430.74	10.12.2014	MES	16.11.2015	61%	Dec., 2019	1120.00	310.74	Slow Progress
<b>TOTAL</b>		<b>91338.04</b>						<b>40034.00</b>	<b>51304.04</b>	

### Funded through HEFA

<b>आन्ध्र प्रदेश /Andhra Pradesh</b>										
45	Satenpalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	2479.51	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	38%	15.11.2020	870.00	1609.51	Work in progress
46	Rajampalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	2332.19	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.8.2019	40%	15.11.2020	770.00	1562.19	Work in progress
<b>अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh</b>										
47	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	3368.61	07.03.2019	NPCC	02.03.2020	5%	02.03.2022	20.00	3348.61	Work in progress
<b>छत्तीसगढ़ /Chhatisgarh</b>										
48	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2079.51	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2059.51	Work re-allotted, now at tendering stage
49	Kurud ('A' Type + 09 SQ + BW)	2393.74	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2373.74	Work re-allotted, now at tendering stage

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.01.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
50	Sukma ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2079.06	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2059.06	Work re-allotted, now at tendering stage
51	Naya Raipur ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2008.65	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	1988.65	Work re-allotted, now at tendering stage
52	Kawardha ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2456.60	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2436.60	Work re-allotted, now at tendering stage
53	Saraipalli ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2201.46	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2181.46	Work re-allotted, now at tendering stage
<b>गुजरात / Gujarat</b>										
54	Patan ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1879.63	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	15.11.2019	69%	18.12.2020	870.00	1009.63	Work in Progress
<b>हरियाणा / Haryana</b>										
55	Samaikha ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1823.87	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	19.09.2019	34%	18.12.2020	620.00	1203.87	Work in Progress
<b>हिमाचल प्रदेश / Himachal Pradesh</b>										
56	Saloh ( 'A' Type + 09 SQ)	1129.17	27.02.2019	BSNL	07.10.2019	25%	17.04.2021	225.00	904.17	Work in Progress
<b>झारखण्ड / Jharkhand</b>										
57	Dumka ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1727.54	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.12.2019	45%	15.11.2020	420.00	1307.54	Work in Progress
58	Chatra ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1899.32	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	15.12.2019	35%	17.11.2020	420.00	1479.32	Work in Progress
59	Giridih ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1786.00	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	40%	15.11.2020	420.00	1366.00	Work in Progress
60	Khunti ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2029.52	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	42%	02.06.2021	520.00	1509.52	Work in Progress
61	Lohardaga ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2136.91	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	29.11.2019	47%	17.11.2020	720.00	1416.91	Work in Progress
<b>कर्नाटक / Karnataka</b>										
62	Chikodi ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	08.08.17	95%	10.02.2019	1420.00	290.97	Work in Progress
63	Virupapura ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2668.60	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	13.09.2019	56%	12.12.2020	1470.00	1198.60	Work in Progress
64	Kadimidri ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2777.02	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	...	...	...	220.00	2557.02	Work in Progress
65	Chennapatna ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	2487.67	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	12.10.2019	30%	11.01.2021	820.00	1667.67	Work in Progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES का राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.01.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
<b>केरल/Kerala</b>										
66	Konni ('A' Type + 09 SQ + BW)	2818.33	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	23.09.2019	15%	22.12.2020	420.00	2398.33	Work in Progress
67	Nileswar ('A' Type + 09 SQ + BW)	2844.65	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	28.08.2019	26%	27.11.2020	770.00	2074.65	Work in Progress
<b>मध्य प्रदेश /Madhya Pradesh</b>										
68	Chanderi ('A' Type + 09 SQ + BW)	2024.12	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2004.12	Work re-allotted, now at tendering stage
69	Ganj Basoda ('A' Type + 09 SQ + BW)	2242.51	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2222.51	Work re-allotted, now at tendering stage
70	No. II, Neemuch ('A' Type + 09 SQ + BW)	2131.55	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2111.55	Work re-allotted, now at tendering stage
71	Dabra ('A' Type + 09 SQ + BW)	2417.57	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2397.57	Work re-allotted, now at tendering stage
72	Hattanagar ('A' Type + 09 SQ + BW)	2236.57	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2216.57	Work re-allotted, now at tendering stage
73	Lakhnadaun ('A' Type + 09 SQ + BW)	2209.06	11.01.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2189.06	Work re-allotted, now at tendering stage
<b>ओडिशा /Odisha</b>										
74	Jagatsinghpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2179.36	05.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	22%	02.06.2021	420.00	1759.36	Work in progress
<b>राजस्थान /Rajasthan</b>										
75	Nagaur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1800.55	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	01.09.2019	74%	30.11.2020	1320.00	480.55	Work in progress
76	CISF Jaipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1637.17	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	11.09.2019	70%	10.12.2020	1170.00	467.17	Work in progress
77	Pali ('A' Type + 09 SQ + BW)	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	23%	19.12.2020	520.00	1521.75	Work in progress
78	Tivri ('A' Type + 09 SQ + BW)	2035.41	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	36%	19.12.2020	720.00	1315.41	Work in progress
79	Dholpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2455.20	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	10.11.2019	56%	09.02.2021	1370.00	1085.20	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	क्र० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2021 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 31.01.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
<b>तेलंगाना /Telangana</b>										
80	Bhongir ('A' Type + 09 SQ + BW)	2208.91	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.08.2019	29%	06.12.2020	620.00	1588.91	Work in progress
81	Nizamabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	2010.71	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	39%	15.11.2020	670.00	1340.71	Work in progress
<b>उत्तर प्रदेश /Uttar Pradesh</b>										
82	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	1585.12	07.04.2017	BBJ&JCC	16.04.18	4%	Sept. 2019	220.00	1365.12	Work heldup due to retendering
83	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1680.66	26.04.17	CPWD	17.11.18	90%	16.05.2020	1680.00	0.66	Work in progress
84	Baoli, Baghpat ('A' Type + 09 SQ + BW)	2509.24	02.03.2019	UPSCIDCO	05.03.19	43%	04.09.2020	920.00	1589.24	Work in progress
85	SSG, CISF, Surajpur, Greater Noida ('A' Type + 09 SQ + BW)	2115.23	05.03.2019	UPSCIDCO	04.02.2020	12%	31.07.2021	320.00	1795.23	Work in progress
<b>पश्चिम बंगाल / West Bengal</b>										
86	No. II, Kharagpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2193.85	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	19.09.2019	26%	31.12.2020	420.00	1773.85	Work in progress
<b>TOTAL</b>		<b>90833.07</b>						<b>21605.00</b>	<b>69228.07</b>	